

Quelques mois avant la visite pastorale rendue à Rennes-le-Château par Mgr Billard, le 6 juin 1897, les ouvriers de l'abbé Saunière s'attachent à la rénovation de l'église afin qu'elle soit rutilante pour cet évènement. Le curé fait ses comptes de « journées/ouvriers » et commande les dernières fournitures.

1896 travaux, route, arcuans, mur. Eglise. 1897

Nov. 9 3 journées. pour échaffauder
 10 3 journées fin échaffaudage, commence. des travaux
 11 3 journées continuation des travaux
 12 3 journées continuation des travaux.
 13 3 journées plâtrage; fin de la travee du fond
 14 3 journées entrepris de la seconde travee
 25 2 journées continuation de la seconde travee
 26 2 journées fin de la seconde travee
 27 2 journées fin de la seconde travee et comm. de la 3^e
 28 2 journées continuation et fin de 3^e travee

Dec 1 2 journées 1/2 comm. arcuans et de la 4^e travee (chaue)
 2 3 journées fin de la 4^e travee et commence du Sanctuaire
 3 3 journées continuation du Sanct. et Porche
 4 3 journées pose de la rosace et arrange. de cette partie
 5 3 fin du sacristain, autel, etc -

97. Fév. 8, 2 demi-journées à peindre les fenêtres du sanctuaire
 9 2 journées à ouvrir les fenêtres du sanctuaire.
 10 2 journées fenêtres du sanctuaire et chambre à coucher
 11 2 journées, alcorc pose de la croix et pose des vitraux
 12 2 journées pose des vitraux et alcorc
 13 2 journées, alcorc, fenêtres et aiguilles
 22 2 f. démolition et ouvertures de la fenêtre du contrefort
 23 2 f. fin de l'ouverture de la fenêtre du contrefort et pose Carreaux
 24 2 f. ouverture de la fenêtre côté cloche et f. de plâtrage de fenêtre
 25 2 f. fin ouverture de la fenêtre voisine cloche et comm. de celle cloche.
 26 2 f. fin de la fenêtre du clocher et divers petits travaux
 27 2 f. fin de l'ouverture. Soirée à la Gare pour statues au Mathurin

Mars 4 3 f. arrosé de m^{rs} Carter et ouvriers, comm. de peinture, de plâtrage du presbytère
 5 4 f. peinture du sanctuaire et plâtrage du presbytère
 6-4 f. suite peint. Sanctuaire et plâtrage par Andrieu du presbytère
 7 Dimanche, parois des 4 ouverts - }

1896	Travaux voûte, arceaux, murs, église	1897
Nov	9	3 journée pour échafauder
	10	3 journées fini échafaudage – commence les travaux
	11	3 journées continuation des travaux
	12	3 journées continuation des travaux
	13	3 journées plâtrage : fin de la travée du fond
	14	3 journées entreprise de la seconde travée
	25	2 journées continuation de la seconde travée
	26	2 journées fin de la seconde travée
	27	2 journées fin de la seconde travée et commencement de la 3 ^{ème}
	28	2 journées continuation et fin de la 3 ^{ème} travée
Déc	1	2 journées ½ commencement de la 4 ^{ème} travée Chaire
	2	3 journées fin de la 4 ^{ème} travée et commencement du sanctuaire
	3	3 journées continuation du Sanctuaire et Rosace
	4	3 journées pose de la Rosace et arrangement de cette dernière
	5	3 fin Sanctuaire, autel, etc.
97 février		
	8	2 demi-journées à percer les fenêtres du Sanctuaire
	9	2 journées à ouvrir les fenêtres du Sanctuaire
	10	2 journées fenêtres du Sanctuaire et chambre à coucher
	11	2 journées alcôve pose de la Croix et pose des vitraux
	12	2 journées pose des vitraux et alcôve
	13	2 journées alcôve, fenêtres et aiguiers (1)
	22	2 j. démolition et ouverture de la fenêtre du contrefort
	23	2 j. fin de l'ouverture de la fenêtre du contrefort et pose carreaux
	24	2 j. ouverture de la fenêtre côté cloche et fonts baptismaux et peinture des fenêtres
	25	2 j. fin ouverture de la fenêtre voisine clocher et commande celle clocher
	26	2 j. fin de la fenêtre clocher et divers petits travaux
	27	2 j. fin des ouvertures. Soirée à la gare pour statues avec Mathieu
Mars	4	3 j. arrivée de M. Castex et son ouvrier. Commande les peintures et à 17 : Plâtrage du mur église
	5	4 j. Peinture du sanctuaire et plâtrage du presbytère
	7	4 j. Suite peinture Sanctuaire et plâtrage par Andrieu du presbytère
	7	Dimanche peux voir les 4 ouvriers.

(1) L'aiguiers est une cavité creusée dans le mur pour l'écoulement des eaux.

- Mars 8 - 4 j. suite peint. lauch pose des barres et comm. de la cuisine -
- 9 - 4 j. suite peint. lauch. Cuis. pie et comm. vitre du perbylat -
- 10 - 4 j. suite peint. lauch. entre du jardin - au vestibule -
- 11 - 4 j. suite peint. lauch. vestibule jardin et passage
- 12 - 4 j. suite peint. lauch. et 3^e travie plâtrage de la cuisine
- 13 - 4 j. peint. 3^e travie et comm. Carrelage du salon (du coté de la cuisine)
- 14 - en départ de H. Carter et ouvriers -
- 15 - à 6 h du soir arriva de Carter et Emile
- 16 - 5 j. peinture 3^e travie verte, Carrelage du salon, et andrieu et al. et
- 17 - 5 j. peinture 3^e travie - Carrelage du salon, et andrieu et al. et
- 18 - 5 j. peint. 3^e travie - Cuisine, pose des barres et du jardin
- 19 - 5 j. peint. 2^e travie - Carrelage cuisine et pose des portes /
- 20 - 5 j. peint. 2^e travie et 1^{er} carrelage cuisine et plâtrage -
- 21 - permis pour 2 ouvriers
- 22 - 5 j. peint. 2^e travie, plâtrage de la cuisine
- 23 - 5 j. peint. 2^e et 1^{er} travie, plâtrage de la cuisine -
- 24 - 5 j. peint. 2^e et 1^{er} travie, plâtrage de la cuisine et vitre de cuisine
- 25 - 5 j. peint. 2^e et 1^{er} travie, pose des 2^e et 3^e travies et courtes de la cuisine
- 26 - 5 j. peint. 2^e et 1^{er} travie, 2^e couche peinture fenêtr. et suite cuisine
- 27 - 5 j. peint. 2^e et 1^{er} travie, pose des culbuts, tables et peint. des cuisines
- 28 - permis pour 2 ouvriers
- 29 - 2 journées d'Emile et de Henry.
- 30 - 3 journées. Emile, Henry et Andrieu
- 31 - 5 jours, Carter, Emile, Andrieu, May, Albert, Cuisine et Cour
- Avril 1 - 6 j. autel, chaine, gravés, cuisine, draperie -
- 2 - 6 j. autel, chaine, draperie, gravés, pose des escaliers -
- 3 - 6 j. autel, draperie, escaliers, cour, pose du dalle et gravés
- 4 - permis pour 3 ouvriers
- 5 - 6 j. autel, draperie, cour, escalier cuisine
- 6 - 6 j. autel, draperie cuisine, escaliers
- 7 - 6 j. autel, draperie, cuisine, salon balustrade balcon
- 8 - 6 j. autel, draperie, chaine, plâtrage carrelage, peinture, chûme, 2^e loggia
- 9 - 6 j. autel, chaine, peinture lambin, parape de loggia, béton
- 10 - 6 j. lambin béton, vitre balcon, cour

Mars	8	4 j. Suite peinture Sanctuaire, pose des barres et commande de la ...
	9	4 j. Suite peinture Sanctuaire, cuisine et commodité du presbytère
	10	4 j. Suite peinture Sanctuaire, entrée du jardin ou vestibule
	11	4 j. Suite peinture Sanctuaire, vestibule jardin et passage
	12	4 j. Suite peinture Sanctuaire et 3 ^{ème} travée, plâtrage des escaliers greniers
	13	4 j. Peinture 3 ^{ème} travée et commande carrelage du salon, départ et renvoi des ouvriers
	14	Départ de M. Castex et ouvriers
	15	à 6 h du soir arrivée de Castex et Emile
	16	5 j. Peinture 3 ^{ème} travée voûte, carrelage du salon par Andrieu et Alphonse
	17	5 j. Peinture 3 ^{ème} travée – Carrelage du salon fin peinture contrevents
	18	5 j. Peinture 3 ^{ème} travée – Cuisine, pose des barrots ... jardin
	19	5 j. Peinture 2 ^{ème} travée – Carrelement cuisine et pose des poutres
	20	5 j. Peinture 2 ^{ème} travée – fin carrelement cuisine et plafonnage
	21	Pension pour tous les cinq
	22	5 j. Peinture 2 ^{ème} travée, plâtrage de la cuisine
	23	5 j. Peinture 2 ^{ème} et 1 ^{ère} travée, plâtrage de la cuisine
	24	5 j. Peinture 2 ^{ème} et 1 ^{ère} travée, plâtrage de la cuisine et toiture d'oculie
	25	5 j. Peinture 2 ^{ème} et 1 ^{ère} travée, pose de 2 vitraux et continuation de la cuisine
	26	5 j. Peinture 2 ^{ème} et 1 ^{ère} travée, 2 ^{ème} couche peinture fenêtres et suite cuisine
	27	5 j. Peinture 2 ^{ème} et 1 ^{ère} travée, pose des culots et ... et peinture des ...
	28	Pension pour 2 ouvriers
	29	2 journées d'Emile et de Henry
	30	3 journées Emile, Henry et Andrieu
	31	5 journées Castex, Emile, Andrieu, Marc, Albert, Cuisine et cour
Avril	1	6 j. Autel, Chaire, gravier, cuisine, Draperie
	2	6 j. Autel, Chaire, Draperie, Gravier, pose des escaliers
	3	6 j. Chaire, Draperie, escalier, cour, pose du sable et gravier
	4	Pension pour 5 ouvriers
	5	6 j. Autel, Draperie, cour, escalier, cuisine
	6	6 j. Autel, Draperie, cuisine, escalier
	7	6 j. Autel, Draperie, cuisine, Salon balustrade béton
	8	6 j. Autel, Draperie, Chaire, pilastres carrelage, piscine, chemin de l'église
	9	6 j. Autel, Chaire piscine lambris, passage de l'église, béton
	10	6 j. Lambris béton, petit bassin, cour

Envoyer vos commentaires à : asso-RLC.doc@orange.fr